

Príloha č. 12

k informatívnemu materiálu o štádiu prípravy investičných zámerov, investícií, projektov a projektových dokumentácií

Stav k 30.11.2021


spracoval: Ing. Lenka Nemcová, referát riadenia projektov

Položka v rozpočte	Kapitálové výdavky Program 2.7 – Projekty MČ Podprogramy - združené financovanie: - Projekt MITADAPT (program SK-Klima, Nórske granty) - Projekt DELIVER (program LIFE, EÚ) - Ostatné projekty (spolufinancovanie MČ)	
Názov predmetu investície	Híbková obnova ZŠ A. Dubčeka, Bratislava –Karlova Ves	
Opis predmetu investície	Híbková zelená obnova objektu s cieľom zníženia energetickej náročnosti budovy. Práce na obnove zhŕňajú napríklad: Zateplenie strechy a obvodového plášťa vrátane inštalácie hniezdnych búdok pre vtáctvo a netopiere, inštalácia tieniacich prvkov na fasáde, výmena okien (tie čo neboli menené za predošlej rekonštrukcie) , vnútorné silnoprúdové rozvody, inštalácia úsporných LED svietidiel, doplnenie elektroinštalácie o podružné meranie spotrieb s nadväznosťou na MaR, vyregulovanie systému a regulácia hlavíc nadradeným systémom MaR, automatický systém rozúčtovania nákladov na inštaláciu a prevádzku, nadradená regulácia a ovládanie (časové programy, útlm kúrenia a iné), inštalácia rozvodov na využitie zrážkovej vody a retenčnej nádrže na zber vody, zdravotníctvo, vzduchotechnika – rekuperácia vzduchu nasávanie vzduchu z obnovených átrií, kde bude vysadená nová zeleň rôznej hydro-akumulačnej schopnosti s dôrazom na podporu biodiverzity, vybudovanie vodného prvku, vybudovanie zelenej steny na fasáde a menšej zelenej strechy nad vchodom do budovy, inštalácia OZE - solárne panely a fotovoltické zariadenie. Vybudovanie novoprojektovanej miestnosti na Komunitné centrum pre klímu a biodiverzitu (z časti kotolne), samostatný vchod z ulice Ľ.Fullu.	
Typ obstarávania	Verejné obstarávanie - EVO	
Odhadovaný náklad	2 129 193,38 EUR s DPH (podľa projektovej dokumentácie, avšak predpoklad je nárast nákladov vzhľadom na rast cien stavebných materiálov)	
Vysúťažený náklad	2 066 125,15 EUR s DPH (Rámcová dohoda, avšak predpoklad je nárast nákladov vzhľadom na rast cien stavebných materiálov a možné navyše práce)	
Reálny fakturovaný náklad	Zatiaľ 0 EUR	
Stav investície v rozdelení:	a/ ukončené	áno/nie plán: 31.03.2023
	b/ v realizácii	áno/nie
	c/ plánované úkony do najbližšieho miestneho zastupiteľstva	žiadne
	d/ nezačaté	áno/nie

Príloha č. 12

k informatívnemu materiálu o štádiu prípravy investičných zámerov, investícií, projektov a projektových dokumentácií


Pôvodný stav



Príloha č. 12

k informatívnemu materiálu o štádiu prípravy investičných zámerov, investícií, projektov a projektových dokumentácií

Stav po dokončení – plán



Príloha č. 12

k informatívnemu materiálu o štádiu prípravy investičných zámerov, investícií, projektov a projektových dokumentácií