

Príloha č. 15

k informatívnemu materiálu o štádiu prípravy investičných zámerov, investícií, projektov a projektových dokumentácií

Stav k 30.11.2021

spracoval: Ing. Lenka Nemcová, referát riadenia projektov

Položka v rozpočte	Kapitálové výdavky Program 2.7 – Projekty MČ Združené financovanie z podprogramov: 1) PERFECT (Interreg Europe) 2) MITADAPT (Program SK-Klíma, Nórske granty) 3) DELIVER (program LIFE, EÚ)	
Názov predmetu investície	Kaskády – modelové riešenie zrážkových vôd na verejnom priestranstve	
Opis predmetu investície	Pilotný projekt vodozádržných opatrení na verejnom priestranstve Kaskády. Náklady na projektovú dokumentáciu a samotnú realizáciu vodozádržných opatrení - terénne a sadové úpravy. Realizácia podľa PD Fáza 1 a 2: • inštalácia 2 podzemných PE plochých podzemných nádrží s objemom 7,5 m ³ , • 2 dažďové záhrady/mokradňové záhony, • 7 zatravnovaných retenčných plôch o celkovej výmere 34 m ² a 85 m ² • výsadba 21 kusov drevín a kríkov.	
Typ obstarávania	Verejné obstarávanie	
Odhadovaný náklad	40 000 EUR s DPH realizácia (+ 15 000 EUR - projektová dokumentácia)	
Vysúťažený náklad	35 185,23 EUR s DPH (+ 13 680,00 EUR - projektová dokumentácia)	
Reálny fakturovaný náklad	35 185,23 EUR s DPH (+ 13 680,00 EUR - projektová dokumentácia)	
Stav investície v rozdelení:	a/ ukončené	áno/nie 05.11.2021
	b/ v realizácii	áno/nie
	c/ plánované úkony do najbližšieho miestneho zastupiteľstva	žiadne
	d/ nezačaté	áno/nie

Príloha č. 15

k informatívnemu materiálu o štádiu prípravy investičných zámerov, investícií, projektov a projektových dokumentácií

Pôvodný stav



Príloha č. 15

k informatívnemu materiálu o štádiu prípravy investičných zámerov, investícií, projektov a projektových dokumentácií

Stav po dokončení



Príloha č. 15

k informatívnemu materiálu o štádiu prípravy investičných zámerov, investícií, projektov a projektových dokumentácií



Príloha č. 15

k informatívnemu materiálu o štádiu prípravy investičných zámerov, investícií, projektov a projektových dokumentácií

Plánovaný stav po roku po realizácii

